

Temat: Re: Podsumowanie narady dot. realizacji prac przy ul. 3-go Maja

Nadawca: Adam Szczechowicz <szczechowicz.ad@gmail.com>

Data: 18.08.2025, 08:59

Adresat: Magdalena Radziewicz <mradziewicz@pieszyce.pl>

Kopia: rwasuo@wp.pl, andrzej.antosik@dodik.wroc.pl, Barbara Boczula - Wodnicka Boczula-Wodnicka <b.boczula-wodnicka@pieszyce.pl>, Burmistrz Pieszyc <burmistrz@pieszyce.pl>

Dzień dobry,

Odnosnie ww ustaleń pragnę wprowadzić pewne korekty tj:

- Wykonawca robót DSDiK deklaruje zakończenie prac w ciągu 3 miesięcy

Wykonawca robót w związanych z przebudową mostu dokona wszelkich starań aby zakończyć prace związane z przebudową mostu oraz zapewnić wprowadzenie stałej organizacji ruchu w ciągu 3msc. Termin kontraktowy na zakończenie przedmiotowej inwestycji zobowiązuje Wykonawcę do zakończenia prac do 06.2026.

- Kierownik budowy (KB) poinformował, że wstępne rozpoczęcie robót kanalizacyjnych będzie możliwe dopiero po ok. 3 miesiącach.

Kierownik budowy poinformował, że wstępnie "Wykonawca Gminy" będzie mógł rozpocząć prace związane z realizacją zadania Gminy nie wcześniej niż 3 tygodnie od daty wprowadzenia czasowej organizacji ruchu.

AD4. ..oraz skoordynowane z KB DSDiK

śr., 13 sie 2025 o 13:38 Magdalena Radziewicz <mradziewicz@pieszyce.pl> napisał(a):

Dzień dobry,

w nawiązaniu do dzisiejszej narady dot. **realizacji prac przy ul. 3-go Maja**, przedstawiam poniżej podsumowanie ustaleń:

1. Zamknięcie drogi i remont mostu

- DSDiK zamyka drogę od 18.08.2025
- Wykonawca robót DSDiK deklaruje zakończenie prac w ciągu 3 miesięcy.
- **Gmina Pieszyc przypomina, że zgoda na zamknięcie drogi została wydana wyłącznie pod warunkiem zakończenia prac w maksymalnie 3 miesiące.**

2. Budowa kanalizacji

- Kierownik budowy (KB) poinformował, że wstępne rozpoczęcie robót kanalizacyjnych będzie możliwe dopiero po ok. 3 miesiącach.
- Ustalono, że KB przekaże z wyprzedzeniem informację o możliwym terminie wejścia

wykonawcy Gminy na plac budowy. Informacja ta trafi do Gminy oraz jej Wykonawcy.

3. Czas realizacji robót kanalizacyjnych

- Wykonawca Gminy szacuje czas wykonania prac na 1,5 miesiąca. Gmina przypomina, że prace muszą się zakończyć zgodnie z terminem umownym.

4. Uwagi BHP

- KB mostu podkreślił, że prace prowadzone przez firmę Wasbud muszą być realizowane z zachowaniem szczególnej ostrożności i zgodnie z przepisami BHP.

W przypadku, gdyby ktoś miał uwagi lub dodatkowe pytania, proszę o odpowiedź zwrotną.

Pozdrawiam,
Magdalena Radziewicz
Inspektor ds. Inwestycji i Infrastruktury Technicznej
Urząd Miasta i Gminy Pieszyce